

(様式1)

鏡石町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

鏡石町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	15,000	0
	H24	80,889	86,535
	H25	564,485	565,978
	H26	316,143	313,643
	H27	30,841	14,712
	H28	14,834	17,541
	H29	4,267	20,413
	H30	21,729	20,953
	H31	11,549	18,756
H32	16,303	0	
合計	1,076,040	1,058,531	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	17,656	1,076,040	298	1,058,533	149

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
H32	0	0	
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	1,058,612	1,059,737	▲ 976	0	149
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	1,058,612	1,059,737	▲ 976	0	149

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

鏡石町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	C	-	9	-	1	鏡石三区コ ミュニティーセ ンター建設事 業	本町地域	町	町	直接	完了	54,352	24	~	24	H23			0	24年6月事業着手、25年1月事業完了	
																H24	40,764		40,615		149
																H25					0
																H26					0
																H27					0
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	40,764	0	40,615		149
																H23					0
																H24					0
																H25					0
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	0	0	0	0																	
													H23	0	0	0	0				
													H24	40,764	0	40,615	149				
													H25	0	0	0	0				
													H26	0	0	0	0				
													H27	0	0	0	0				
													H28	0	0	0	0				
													H29	0	0	0	0				
													H30	0	0	0	0				
													H31	0	0	0	0				
													H32	0	0	0	0				
													累計	0	0	0	0				
													市町村 交付分		各年度 別合計						
													H23	0	0	0	0				
													H24	40,764	0	40,615	149				
													H25	0	0	0	0				
													H26	0	0	0	0				
													H27	0	0	0	0				
													H28	0	0	0	0				
													H29	0	0	0	0				
													H30	0	0	0	0				
													H31	0	0	0	0				
													H32	0	0	0	0				
													54,352	市町村交付分 計	40,764	0	40,615	149			
													都道府県 交付分		各年度 別合計						
													H23	0	0	0	0				
													H24	0	0	0	0				
													H25	0	0	0	0				
													H26	0	0	0	0				
													H27	0	0	0	0				
													H28	0	0	0	0				
													H29	0	0	0	0				
													H30	0	0	0	0				
													H31	0	0	0	0				
													H32	0	0	0	0				
													0	都道府県交付分 計	0	0	0		0		
													市町村 都道府県 計		各年度 別合計						
													H23	0	0	0	0				
													H24	40,764	0	40,615	149				
													H25	0	0	0	0				
													H26	0	0	0	0				
													H27	0	0	0	0				
													H28	0	0	0	0				
													H29	0	0	0	0				
													H30	0	0	0	0				
													H31	0	0	0	0				
													H32	0	0	0	0				
													54,352	合計	40,764	0	40,615	149			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	20	-	1	-	鏡石町復興まちづくり事業計画策定事業	鏡石町駅周辺地域	町	町	直接	完了	19,998	23	~	24	H23	15,000			15,000	24年7月、業務委託発注。
																	H24			14,998	▲ 14,998	25年3月、業務委託完了。
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 2		▲ 2	29年3月、他事業(D-6-1)へ流用
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	15,000	▲ 2	14,998	0																		
3	◆	D	-	4	-	1	鏡石町災害公営住宅建設推進事業	東町地域	町	町	直接	完了	4,305	24	~	24	H23				0	24年8月、業務委託発注。
																	H24	3,600		3,444	156	25年3月、業務委託完了。
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 156		▲ 156	29年3月、他事業(D-6-1)へ流用
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	3,600	▲ 156	3,444	0																		
4	D	-	14	-	1	-	鏡石町造成宅地滑動崩落緊急対策事業	岡ノ内地域	町	町	直接	完了	151,711	24	~	25	H23				0	24年11月、実施設計業務委託発注。
																	H24	17,325		15,718	1,607	25年3月、実施設計業務委託完了。
																	H25	106,330		98,065	8,265	26年3月、完成。
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 9,872		▲ 9,872	29年3月、他事業(D-5-1・D-6-1)へ流用
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	123,655	▲ 9,872	113,783	0																		
5	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅関連児童ふれあい施設整備事業	中央地内	町	町	直接	完了	213,608	24	~	26	H23				0	25年3月、設計業務委託発注。
																	H24	19,200		11,760	7,440	
																	H25	149,368		159,126	▲ 9,758	25年12月、本體工事発注。
																	H26	2,318			2,318	26年10月、完成。
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	170,886	0	170,886	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	D	-	4	-	1	-	鏡石町災害公 営住宅整備事 業	東町地域	町	町	直接	完了	708,984	25	~	26	H23				0	26年1月、用地買収完了。26年2月、設計業務完了。26年3月本 体工事発注。 27年3月、完成	
																	H24				0		
																	H25	308,787		308,787	0		
																	H26	311,573		311,573	0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	620,360	0	620,360	0		
																	7	◆	D	-	4		-
H24				0																			
H25				0																			
H26	2,252		2,070	182																			
H27				0																			
H28		▲ 182		▲ 182																			
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	2,252	▲ 182	2,070	0																			
8	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	東町地域	町	町	直接	継続	99,527	27	~	31						H23	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	28,651		13,723	14,928		
																	H28	13,716	9,438	16,404	6,750		
																	H29	4,267		19,267	▲ 15,000		
																	H30	20,601		19,929	672		
																	H31	11,386	▲ 976	17,760	▲ 7,350		
																	H32				0		
																	累計	78,621	8,462	87,083	0		
																	9	D	-	6	-	1	-
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27	2,190		989	1,201																			
H28	1,118	774	1,137	755																			
H29	0		1,146	▲ 1,146																			
H30	1,128		1,024	104																			
H31	163		996	▲ 833																			
H32	668			668																			
累計	5,267	774	5,292	749																			
10	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	東町地域	町	町	直接	継続	19,934	32	~	32							
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32	15,635	976		16,611		
																	累計	15,635	976	0	16,611		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	15,000	0	0	15,000	
										H24	40,125	0	45,920	▲ 5,795	
										H25	564,485	0	565,978	▲ 1,493	
										H26	316,143	0	313,643	2,500	
										H27	30,841	0	14,712	16,129	
										H28	14,834	0	17,541	▲ 2,707	
										H29	4,267	0	20,413	▲ 16,146	
										H30	21,729	0	20,953	776	
										H31	11,549	▲ 976	18,756	▲ 8,183	
										H32	16,303	976	0	17,279	
								1,251,429	市町村交付分 計		1,035,276	0	1,017,916	17,360	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	15,000	0	0	15,000	
										H24	40,125	0	45,920	▲ 5,795	
										H25	564,485	0	565,978	▲ 1,493	
										H26	316,143	0	313,643	2,500	
										H27	30,841	0	14,712	16,129	
										H28	14,834	0	17,541	▲ 2,707	
										H29	4,267	0	20,413	▲ 16,146	
										H30	21,729	0	20,953	776	
										H31	11,549	▲ 976	18,756	▲ 8,183	
										H32	16,303	976	0	17,279	
								1,251,429	合計		1,035,276	0	1,017,916	17,360	